

VIENOŠANĀS Nr. 1

Par grozījumiem 07.12.2017. līgumā Nr. 2.4.6./113 - 17

Madonā

2018.gada 9.aprīlī

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “HETA-Būve, kuras vārdā saskaņā ar _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

ņemot vērā Izpildītāja 23.03.2018.iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesnieguma pamatojumam, ņemot vērā būvuzrauga akceptu uz 27.03.2018. izmaiņu akta Nr.1, ņemot vērā Pasūtītāja atbildīgās personas atzinumu par Izpildītāja iesniegumu un situācijas skaidrojumu par izmaiņu pamatojumu, izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt izmaiņu aktā paredzētās darbu daudzumu izmaiņas (gan izslēdzamos, gan iekļaujamos būvdarbus), jo bez tām nav iespējams pilnībā izpildīt sākotnēji paredzētos līguma Būvdarbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, jo īpaši par ugunsdrošību un vides pieejamību, kā arī Pasūtītāja ierosinātas un ar iestādes funkciju īstenošanu objektīvi pamatotas izmaiņas, lai sasniegtu labāko rezultātu:

1) Papildus Būvdarbi *euro* 4 341,15 apmērā, kas ir 11 % no sākotnējās līgumcenas, ir Pasūtītāja ierosināti un pamatoti ar iestādes funkciju īstenošanu, un izmaiņas, kuras ir nepieciešamas vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī citas neprecizitātes būvniecības dokumentācijā. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punkts un Līguma 10.4.2.punkts pieļauj šādus grozījumus, to objektīvo nepieciešamību ir noteicis būvuzraugs un pasūtītājs.

2) Papildus Būvdarbi *euro* 5 201,19 apmērā, kas ir 13 % no sākotnējās līgumcenas, ir pamatoti ar sākotnēji neparedzamiem darbiem, kuri tika konstatēti tikai būvdarbu laikā. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punkts un ceturtā daļa, un Līguma 10.4.4.punkts, ievērojot Līguma 3.6.punktu, 10.6.punktu, pieļauj šādus grozījumus, to objektīvo nepieciešamību ir noteicis attiecīgās jomas speciālists (Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības sertificēta amata zeļļa akts “Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts”), kurš tika pieaicināts pēc būvniecības dalībnieku ierosinājuma konstatētās situācijas noskaidrošanā,

saskaņā ar Līguma 3.6.punkta apakšpunktiem, 10.6., 10.7. un 10.8.punktu, Puses noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas izslēgt (neveikt) Būvdarbu daļu atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 norādītajam, attiecīgi no darbu daudzumu saraksta izslēdzot atsevišķas pozīcijas vai samazinot daudzumus. Tādējādi tiek **samazināta Līgumā sākotnēji nolīgta kopējā līgumcena par *euro* 2 482,30** (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit divi *euro*, 30 centi) bez PVN (pievienotās vērtības nodokļa).
2. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas **veikt papildus Būvdarbus** (ieslēgt darbu daudzumu sarakstā sekojošus darbus) atbilstoši izmaiņu aktā Nr.1 norādītajam, attiecīgi darbu daudzumu sarakstā iekļaujot atsevišķas jaunas pozīcijas vai palielinot daudzumus saskaņā ar Līguma 3.6.punkta apakšpunktiem un Izpildītāja piedāvājumu, turpmāk – Papildus Būvdarbi.
3. **Līgumcena par Vienošanās 2.punktā noteikto Papildus Būvdarbu izpildi**, kas pamatota ar Izpildītāja sagatavoto papildus darbu tāmi (izmaiņu akts Nr.1 no 27.03.2018.) **ir *euro* 9 542,34** (deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi *euro*, 34 centi) bez PVN, tādējādi palielinos Līgumā sākotnēji nolīgto kopējo līgumcenu.

4. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktu par Līguma sākotnējās līgumcenas samazinājumu un 3.punktu par Līguma sākotnējās līgumcenas palielinājumu, **Līguma 3.1.punktā kopējā līgumcena ar šo vienošanos tiek noteikta euro 47 279,99** (četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro, 99 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir euro 9 928,80 (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi euro, 80 centi) apmērā, kas kopā veido Līguma summu euro 57 208,79 (piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņi euro, 79 centi).
5. Puses vienojas **pagarināt būvdarbu izpildes termiņu** par 36 (trīsdesmit sešām) darba dienām, t.i., no 2018.gada 28.marta **līdz 2018.gada 22.maijam** (ieskaitot), un tas ir Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.3.punktam. Termiņa pagarinājums ir izvērtēts un konkrētajā situācijā pamatots atbilstoši Pasūtītāja atbildīgās personas par Līguma izpildi atzinumā teiktajam, ņemot vērā papildu darbu specifiku un apjomu, kā arī klimatisko laika apstākļu dēļ kavēto darbu izpildes tehnoloģiju, un ar Līguma 5.8.7., 5.10. un 10.6.punktu, tomēr samazinot prasīto termiņu atbilstoši Vienošanās 1.punktā izslēgto darbu laika normai.
6. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Visi strīdi un nesaskaņas par Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
9. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapaspusēm 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Projekta dokumentācijā, bet trešais - pie Izpildītāja.
10. Vienošanās pielikumi:
 - 10.1. Izpildītāja 23.03.2018.iesniegums par izpildes termiņa pagarināšanu un izmaiņām veicamo darbu apjomā ar tam pievienotajiem dokumentiem,
 - 10.2. 27.03.2018. izmaiņu akts Nr.1(tāme), kas vienlaicīgi ir Izpildītāja piedāvājums, uz kura ir arī Būvuzrauga saskaņojums,
 - 10.3. pasūtītāja atbildīgās personas par līguma izpildi atzinums par Izpildītāja iesniegumu un situācijas skaidrojums par izmaiņu pamatojumu.
11. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs	Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība	SIA "HETA-Būve
Reģistrācijas Nr. 90000054572	Reģistrācijas Nr. 45403012905
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija	Adrese: Dumpu iela 13, Madona, Madonas novads, LV-4801
PARAKSTS	PARAKSTS
<i>Paraksta atšifrējums</i>	<i>Paraksta atšifrējums</i>
<i>Paraksta datums</i>	<i>Parakstīšanas datums 09.04.2018.</i>