

VIENOŠANĀS Nr. 4

Par grozījumiem 25.07.2017. līgumā Nr.2.4.6./37 – 17
Madonā

2018.gada 29.jūnijā

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā ar likumu "Par pašvaldībām" un 09.07.2009. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Madonas novada pašvaldības nolikums" 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors _____, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEJSS", reģistrācijas Nr.55403038821, adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/17 "Būvdarbi projektam "Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju Parka ielā 6, Madonā"" dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 17.07.2017.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā (turpmāk – Iepirkums),

noslēdz sekojošu vienošanos pie Pušu noslēgtā 25.07.2017. līguma Nr. 2.4.6./37 – 17 "Būvdarbi projektam "Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju Parka ielā 6, Madonā"", turpmāk tekstā "Līgums":

1. Puses Līguma 5.4.punktā vienojušās, ka darbu izpildes termiņš Darbu izpildei ir 3 (trīs) mēneši no būvdarbu uzsākšanas faktiskā datuma (apliecina ieraksts būvdarbu žurnālā). Saskaņā ar 29.11.2017.vienošanās Nr.2 3.punktu Darbu izpildes termiņš ir pagarināts līdz 2018.gada 15.janvārim, saskaņā ar 16.01.2018.vienošanās Nr.3 3.punktu Darbu izpildes termiņš ir pagarināts līdz 2018.gada 9.februārim. Puses konstatē, ka 2018.gada 9.februāris ir gala termiņš Darbu izpildei, kurā atbilstoši Līguma 5.6.punktam ir jābūt veiktiem visiem būvdarbiem, iesniegtai izpilddokumentācijai, objektam pieņemtam ekspluatācijā.
2. Puses konstatē, ka Objekts ir pieņemts ekspluatācijā 2018.gada 12.jūnijā, kad ir parakstīts būvvaldes akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Tas nozīmē, ka Darbu pabeigšana tika nepamatoti kavēta par 122 (viens simts divdesmit divām) dienām.
3. Puses vienojas, ka Līgumā noteiktajā termiņā nenodoto darbu kopējā summa ir 7 115,97 (septiņi tūkstoši viens simts piecpadsmit *euro*, 97 centi) bez PVN.
4. Atbilstoši Līguma 12.4.punktam par Darbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % apmērā no nenodoto Darbu kopējās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad nokavēts maksājums. Tā kā līgumsods par katru nokavēto dienu ir *euro* 3,56 (trīs *euro*, 56 centi), tad kopējais līgumsods par visām 122 (viens simts divdesmit divām) kavējuma dienām ir *euro* 434,32 (četri simti trīsdesmit četri *euro*, 32 centi). Tāpēc Izpildītājam ir pienākums par labu Pasūtītājam maksāt līgumsodu *euro* 434,32 (četri simti trīsdesmit četri *euro*, 32 centi).
5. Līguma 4.5.punkts nosaka, ka Pasūtītājs līgumsodu ietur no jebkuras Izpildītājam izmaksājamās summas. Tāpēc Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības no Līguma 3.1.apakšpunktā minētās līgumcenas ieturēt šīs Vienošanās 4.punktā minēto līgumsodu.
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un katrai Pusei ir viens vienošanās eksemplārs.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801

Valsts kase

Norēķinu konts

Izpilddirektors

Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEJSS"

Reģistrācijas Nr.55403038821

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101

banka

Norēķinu konts

Parakstīšanas datums

Parakstīšanas datums