

VIENOŠANĀS Nr. 3

Par grozījumiem 04.10.2017. līgumā Nr.2.4.6./94 – 17
“Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana”
Madonā

2018.gada 31.jūlijā

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas tās izpilddirektors _____ turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, reģistrācijas numurs 55403038821, Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2017/28 “Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas 21.08.2017.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk tekstā – Iepirkums),

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, Puses noslēdz sekojošu vienošanos pie Pušu noslēgtā 04.10.2017. līguma Nr. 2.4.6./94 – 17 “Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana”, turpmāk tekstā “Līgums”, saskaņā ar Līguma 4.5., 12.4.apakšpunktupunktu, (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses Līguma 5.4.punktā vienojušās “Būvdarbu izpildes termiņš ir 105 (viens simts piecas) dienas no būvdarbu uzsākšanas faktiskā datuma (apliecina ieraksts būvdarbu žurnālā).” Saskaņā ar 21.02.2018.vienošanās Nr.1 3.punktu Darbu izpildes termiņš ir pagarināts līdz 2018.gada 11.aprīlim, saskaņā ar 22.05.2018.vienošanās Nr.2 3.punktu Darbu izpildes termiņš ir pagarināts par 4 (četrām) darba dienām, t.i., līdz 2018.gada 17.aprīlim. Puses konstatē, ka 2018.gada 17.aprīlis ir gala termiņš Darbu izpildei, kurā atbilstoši Līguma 5.6.punktam ir jābūt veiktiem visiem būvdarbiem, iesniegtai izpilddokumentācijai. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā var veikt pēc būvdarbu izpildes termiņa beigām, tomēr bez objektīva pamatojuma nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā.
2. Puses konstatē, būvdarbi ir pabeigti un ir iesniegta izpilddokumentācija 2018.gada 31.jūlijā, kad ir parakstīts akts par būvdarbu pabeigšanu. Tas nozīmē, ka Darbu pabeigšana tika nepamatoti kavēta par 103 (viens simts trīs) dienām.
3. Puses vienojas, ka Līgumā noteiktajā termiņā nenodoto darbu kopējā summa ir 44 321,01 (četrdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit viens *euro*, 01 cents) bez PVN.
4. Atbilstoši Līguma 12.4.punktam par Darbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % apmērā no nenodoto Darbu kopējās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Darbu izpildei noteiktais termiņš. Tā kā līgumsods par katru nokavēto dienu ir *euro* 22,12 (divdesmit divi *euro*, 12 *centi*), tad kopējais līgumsods par visām 103 (viens simts trīs) kavējuma dienām ir *euro* 2 278,36 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi *euro*, 36 *centi*). Tāpēc Izpildītājam ir pienākums par labu Pasūtītājam maksāt līgumsodu *euro* 2 278,36 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi *euro*, 36 *centi*).
5. Līguma 4.5.punkts nosaka, ka Pasūtītājs līgumsodu ietur no jebkuras Izpildītājam izmaksājamās summas. Tāpēc Puses vienojas, ka Pasūtītājs ietur šīs Vienošanās 4.punktā minēto līgumsodu no līdz šim nesamaksātā maksājuma.
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīta uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un katrai Pusei ir viens vienošanās eksemplārs.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801

AS

Norēķinu konts

Izpilddirektors

Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEJSS"

Reģistrācijas Nr.55403038821

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101

AS

Norēķinu konts
